

|  |               |  |       |
|--|---------------|--|-------|
|    |               | <h2 style="text-align: center;">Hoja de Servicios</h2> |       |
| <b>INSTALACIONES INDUSTRIALES</b>  |               | Servicio N° : <b>1112</b>                              |       |
| Empresa: SS Calzados   |               | Fecha: 11/9/2024                                       |       |
| Tipo de servicio: Electro/Mecanica   |               | Ruc.: 792331-7   |       |
| Electrico <b>X</b>   | Refrigeracion | Mecanica <b>X</b>                                      | otros |
| Descripcion del equipo: <b>Secador de aire comprimido, marca schulz</b>  |               |  |       |
| Codigo: <b>SAC01</b>   |               | Sucursal: Asuncion                                     |       |
| <p><b>a).</b> Verificacion del equipo secador de aire comprimido con problemas de funcionamiento<br/>         el equipo no funciona queda protegido por motivos engranado de compresor eleva el amperaje<br/>         y se protege termicamente, tambien encontramos problemas en el ventilador refrigerador<br/>         del compresor, esto provablemente hizo que el motor compresor se haya recalentado</p>  |               |  |       |
| <p><b>b).</b> Se realiza la limpieza del equipo, el mismo se encuentra totalmente trancado, mucha<br/>         suciedad en el condensador, se realiza el retiro del compresor existente y se instala uno semi<br/>         nuevo en buenas condiciones de funcionamiento, cambio de ventilador por nuevo y capacitor<br/>         se cambio el filtro del sistema de enfriamiento y reposicion de gas refrigerante r134a<br/>         regulacion de presostato de alta y cambio de valvulas tension de Linea</p> |               |  |       |
| Se realizado pruebas de buen funcionamiento y de entrega al operador<br>El equipo queda operando correctamente<br>provision de materiales  |               |  |       |
| 01. compresor de 1hp monofasico con capacitor 968.000Gs  |               |  |       |
| 01. ventilador nuevo de alta monofasico con cap. 135.000Gs   |               |  |       |
| 01. mano de obra 750.000Gs.  |               |  |       |
| -----  |               |  |       |
| 1.853.000Gs.   |               |  |       |
| Presupuesto aprobado:  |               | Costo en guaranies: <b>1.853.000Gs</b>                 |       |
| Tecnico Responsable: Raul Benitez  |               |  |       |
| hora de Inicio: 08:00  |               | Hora de finalizacion : 17:00                           |       |
| fecha de Inicio : 11/9/2024  |               | fecha de finalizacion : 16/9/2024                      |       |
| Observaciones :  |               |  |       |
|  |               |  |       |
|  |               |  |       |
|  |               |  |       |
|  |               |  |       |

Raul Benitez

-----

Firma Tecnico

Fecha:

Omar Saucedo

-----

Firma cliente

Fecha: