

## Hoja de Servicios

| INSTALACIONES  | INDUSTRIALES              | Servicio N°. :            | 1103       |  |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|--|
|  |                           | Fecha:                    | 9/9/2024   |  |
| Empresa  | Farmaco S.A               | Ruc.:                     | 80020956-7 |  |
| Tipo de servicio   | Electro/Mecanica          |                           |            |  |
| Electrico X  | Refrigeracion             | Mecanica X                | otros      |  |
| Descripcion del equipo:  | Estufa de Cultivo         |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
| Codigo:  | LB- MICEST03-04           | Sucursal:                 | Lambare    |  |
| a). Verifcacion del equipo tipo estufa de Cultivo, la misma se encuentra instalada y conectada |                           |                           |            |  |
| a la red electrica en buenas condiciones de funcionamiento, se observa que se encuentra con    |                           |                           |            |  |
| todas las partes mecanicas   | en buenas condiones de us | so y funcionamiento antes | de ser     |  |
| embalados para su traslado   | )                         |                           |            |  |
| b). Terminado la verificacion se procede a la desconexion de la red electrica y se realiza el  |                           |                           |            |  |
| embalado del equipo y sujecion del mismo con lingas de nylon y protecciones laterales          |                           |                           |            |  |
| para elevarlas con el guinche electrico a niveles de piso tecnico, se retrira la sujecion y    |                           |                           |            |  |
| se lleva hasta su lugar de trabajo, se espera 30 minutos para que se estabilice la tempertaura |                           |                           |            |  |
| del equipo trasladado, para su coneccion electrica.  |                           |                           |            |  |
| c). El equipo se conecta y queda operando correctamente  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
| Presupuesto aprobado:  |                           | Costo en guaranies:       | 00         |  |
| Tecnico Responzable:   | Raul Benitez              |                           |            |  |
| hora de Inicio:  | 14:00                     | Hora de finalizacion:     | 15:00      |  |
| fecha de Inicio :  | 9/9/2024                  | fecha de finalizacion :   | 9/9/2024   |  |
| Observaciones :  |                           | !                         |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |
|  |                           |                           |            |  |

| Firma Tecnico | Firma cliente |
|---------------|---------------|
| Fecha:        | Fecha:        |