

Hoja de Servicios

31				
INSTALACIONES	INDUSTRIALES	Servicio N°. :	1122	
		Fecha:	21/10/2024	
Empresa	Guayaki SA	Ruc.:	80014641-7	
Tipo de servicio	electrico/electronico			
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica	otros	
Descripcion del equipo:	Equipo tanque preparador de 200L			
Sector Inyectables				
Codigo:		Sucursal:	trinidad	
a). Verificacion del equipo tanque preparador de productos de 200L				
una fisura considerable, en la base del repujado, esto indica perdidad de agua en todo su				
diametro de 665mm con multiples perforaciones por ablandamiento del material por el factor				
dilatacion.				
b). Se procede a retirar el fon del tanque de manera a cambiar por completo el fondo por chapa				
calidad 304 inoxidable, pulido espejo utilizando varilla de aporte 316L y proceso TIG aportado con				
gas argon y tratamiento de pasivado para su posterior pulida sanitaria				
c). Cambio de caños para sus patas por caños de mayor seccion para su soldura al equipo				
se reutilizan las ruedas provistas por el cliente				
El equipo queda operando correctamente				

pulidos sanitario = 1.450.000 1/2 chapa inoxidable de 2mm calidad 304 = 1.320.000 mano de obra trabajos realizados = 3.600.000	
mano de obra trabajos realizados = 3.600.000	
Presupuesto aprobado: Costo en guaranies:	4.370.000Gs
Tecnico Responzable: Raul Benitez descuento	370.000Gs
total	4.000.000Gs
hora de Inicio: 08:00 Hora de finalizacion	: 16:30
fecha de Inicio : 21/10/2024 fecha de finalizacion	n: 24/10/2024
Observaciones :	<u> </u>

Raul Benitez	Lic. Belen Leguizamon	
Firma Tecnico	Firma cliente	
Fecha:	Fecha:	